

## Aufgaben

- Insektenschutzgitter klammern
- Türen streichen + einbauen

## Allgemeines

- Wandfläche ohne Fenster: 46,5 qm
- Grundfläche:

## Einkaufsliste

- 4 Giebelbretter 427 cm, sägerau
- OSB-Platte 15 mm
- Schwellen aus Alu für Türen
- 1 Dachlatte
- 31 Steico-Platten
- Unterkonstruktion Boden
- Verlegeplatten Boden

## Dach

- 427 cm bestellt
- 4 cm Überstand in Rinne
- 4,5 cm Überstand am First
- 6,5 cm Überstand Traufe
- Zuschnitt auf Breite mit Stichsäge -> Korrosionsschutz mit Klarlack
- 8 Dachlatten

## Fenster- und Türen

- Wand, Bretter 15° anschneiden

## Außenplatte

- Gehalten durch Konterlattung
- Über Schwelle überstehen lassen

## Schalung

- Edelstahlschrauben

# Fussboden

- Dämmplatten haben meist ein Format von 60 cm
- Orientierung der OSB-Platten nicht ändern!
- OSB-Platte 48 Stunden aklimatisieren lassen
- Tragplatten mit dem Boden verschrauben
- Schattenfugen 15 mm
- PE-Folie als Dampfbremse auf der gesamten Fläche - mind. 0.2mm
  - Überlappungen mind. 25 cm, Bahnen mit Klebeband verkleben
- An der Wand beginnen, Feder abtrennen
- Platten je Reihe um 40 cm versetzt verlegen
- passende Schrauben: Spannplattenschareuben
- Ober- und Unterseite der Platten beachten
- Lage der Lattung mit Schlagschnur markieren
- Fugen mit Leim verkleben
  - am Wandanschluss 2 cm Überstand
- Links:
  - <https://www.obi.de/ratgeber/bauen/haus-und-dachbau/osb-platten-verlegen-in-5-schritten/>
  - <http://www.parkett-klapprott.de/Leistungen/Unterkonstruktion.htm>
  - <https://derselbermacher.de/bauen/blockhaus/fussbodenaufbau.php>

From:

<https://spontanplanung.wikis.systemausfall.org/> - **Spontanplanung - das offene Wiki**

Permanent link:

<https://spontanplanung.wikis.systemausfall.org/gartenlaube?rev=1671567848>

Last update: **2022/12/20 21:24**

